

					ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
пр. Мира, д.30	до 01.07.17	3,50	2578,40	54146,40	Косметический ремонт цоколя, входных групп	м2	102,40	23038,00	Косметический ремонт подъезда №2	м2	234,00	75316,00	январь
(протокол от 11.04.16)	после 01.07.17	3,50	2578,40	54146,40	Устройство подъездных козырьков	шт	3,00	5853,00	Косметический ремонт подъезда №3	м2	234,00	77180,00	январь
	Перевыполнение за 2016 г.			-77621,06	Замена нижней разводки канализации в тех.подвале	пм	40,00	37479,00	Смена почтовых ящиков в подъездах №1,2,3	шт	12,00	33332,00	январь
				0,00	Частичная замена разводки отопления с запорными арматурами	пм	50,00	65692,00	Замена задвижек в тепловом узле	шт	4,00	17285,00	июнь
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00	Ремонт межпанельных швов кв.37.16	пм	60,00	11460,00	Частичный ремонт мягкой кровли над кв.20.37.	м2	70,00	30375,00	июль
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-55165,45					Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.53,58,59.	пм	79,70	12486,00	июль
	Сумма на 2017 г.			-24493,71					Частичный ремонт мягкой кровли над кв.18	м2	60,00	23807,00	октябрь
					Итого на 2017 г.			143522,00	Итого			269781,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-294274,71	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
пр. Мира, д.32	до 01.07.17	3,41	2577,61	52737,90	Косметический ремонт цоколя, входных групп	м2	102,40	23038,00	Замена задвижек в тепловом узле	шт	4,00	14407,00	июнь
	после 01.07.17	3,41	2577,61	52737,90	Устройство подъездных козырьков	шт	3,00	5853,00					сентябрь
	Перевыполнение за 2016 г.			131345,41	Замена стоек ХВС	шт	4,00	149180,00					
	Доход от неж.пом. за 2016 г.			0,00	Замена стоек канализации	шт	4,00	69672,00					
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-33433,40									
	Сумма на 2017 г.			203387,81									
					Итого на 2017 г.			247743,00	Итого			14407,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			188980,81	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
пр. Мира, д.34	до 01.07.17	2,80	2586,90	43459,92	Работы не предусмотрены				Замена задвижек в тепловом узле	шт	4,00	15531,00	июнь
	после 01.07.17	2,80	2586,90	43459,92					Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.53	пм	31,60	5021,00	июль
	Перевыполнение за 2016 г.			-172305,60					Вырубку зеленых насаждений	шт	1,00	14261,00	ноябрь
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00									
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-45693,21									
	Сумма на 2017 г.			-131078,97									
					Итого на 2017 г.			0,00	Итого			34813,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-165891,97	
пр. Мира, д.36	до 01.07.17	3,50	5106,90	35748,30					Частичная замена нижней разводки системы канализации в техническом подвале подъезда №2	пм	5,50	5851,00	июль
	после 01.07.17	3,50	5106,90	107244,90					Частичный ремонт ВРУ	шт	1,00	10490,00	октябрь
	Перевыполнение за 2016 г.			0,00									
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00									
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-288815,54									
	Сумма на 2018 г.			-145822,34									
					Итого на 2017 г.			0,00	Итого			16341,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-162163,34	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
пр. Мира, д.38	до 01.07.17	3,50	3851,00	80871,00	Работы не предусмотрены				Замена стояка на системе холодного водоснабжения кв.2,3,6,7,10,11,14,15,18,19	пм	15,00	24277,00	апрель
протокол от 13.11.15	после 01.07.17	3,50	3851,00	80871,00					Замена задвижек в тепловом узле	шт	2	8512,00	июнь
	Перевыполнение за 2016 г.			-215214,43					Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.8	пм	45,00	7050,00	июль
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00									
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-71367,45									
	Сумма на 2017 г.			-124839,88									
					Итого на 2017 г.			0,00	Итого			39839,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-164678,88	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
пр. Мира, д.42	до 01.07.17	2,80	2308,27	38778,94	Частичный ремонт кровли	м2	100,00	58800,00	Частичный ремонт мягкой кровли	м2	15,00	16903,00	март
	после 01.07.17	2,80	2308,27	38778,94	Частичный косметический ремонт фасада	м2	150,00	68826,00	Смена смывных бачков в санузлах	шт	22	52783,00	ноябрь
	Перевыполнение за 2016 г.			13553,25									
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00									
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-25739,79									
	Сумма на 2017 г.			65371,33									
					Итого на 2017 г.			124626,00	Итого			69686,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-4314,67	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
пр. Мира, д.44	до 01.07.17	2,80	1967,68	33057,02	Работы не предусмотрены				Обрезка (вырубка зеленых насаждений)	шт.	1,00	9388,00	май
	после 01.07.17	2,80	1967,68	33057,02									
	Перевыполнение за 2016 г.			-113480,90									
	Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00									
	Затраты на содержание МКД за 2017 г.			-74120,18									
	Сумма на 2017 г.			-121487,03									
					Итого на 2017 г.			0,00	Итого			9388,00	
									Перевыполнение по тек.ремонту за 2017 г.			-130875,03	

					ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
ул. 50 лет Октября, д.1	до 01.07.17	3,20	8377,50	160848,00	Замена отсекающих арматур на разводке ГВС	шт	30,00	59130,00	Частичный ремонт мягкой кровли над кв.13,27,28,29,53	м2	260,00	95238,00	июль
(протокол от 03.02.2016)	после 01.07.17	3,20	8377,50	160848,00	Замена отсекающих арматур на разводке ХВС	шт	10,00	22340,00	Частичный ремонт мягкой кровли над кв.28,53,103	м2	170,00	51814,00	август
Перевыполнение за 2016 г.				-168022,81	Замена отсекающих арматур на разводке отопления	шт	30,00	51600,00	Обрезка зеленых насаждений	шт	1,00	2162,00	ноябрь
Доход от неж.пом. за 2017 г.				2558,8	Косметический ремонт подъездов №3,4,5,6,7	шт	5,00	331900,00	Демонтаж подъездных окон в подъезде №9	шт	5,00	6980,00	декабрь
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-249518,66									
Сумма на 2017 г.				2412,65									
				Итого на 2017 г.			464970,00	Итого				156194,00	
												-153781,35	
ул. 50 лет Октября, д.11	до 01.07.17	2,80	5108,20	85817,76	Ремонт остмотски	м2	119,30	65019,00	Утепление пола с тех.подвала кв.102,103 (кухня)	м2	123,04	41572,00	январь
	после 01.07.17	2,80	5108,20	85817,76	Косметический ремонт цоколя, входных групп	м2	237,75	48647,00	Замена выпуска канализации под.6	пм	22,00	23365,00	март
Перевыполнение за 2016 г.				-75027,87	Частичный ремонт кровли	м2	100,00	55800,00	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.62	пм	37,60	5890,00	июль
Доход от неж.пом. за 2017 г.				0,00	Устройство ограждения возле подъездов	пм	160,00	87329,00	Устройство примыканий подъездных козырьков	пм	9,50	8941,00	ноябрь
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-187760,09	Ремонт межпанельных швов кв.62	пм	35,00	6685,00					
Сумма на 2017 г.				-91152,44	Замена выпуска канализации под.6	пм	25,00	41639,00					
				Итого на 2017 г.			305119,00	Итого				79768,00	
												-170920,44	
ул. 50 лет Октября, д.13/1	до 01.07.17	3,50	3815,70	80129,70	Работы не предусмотрены				Ремонт мягкой кровли балкона кв.70	м2	1,00	1670,00	ноябрь
	после 01.07.17	3,50	3815,70	80129,70									
Перевыполнение за 2016 г.				-334294,81									
Доход от неж.пом. за 2017 г.				12,6									
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-80653,53									
Сумма на 2017 г.				-254159,54									
				Итого на 2017 г.			0,00	Итого				1670,00	
												-255829,54	
ул. 50 лет Октября, д.15	до 01.07.17	2,80	4766,30	80073,84	Косметический ремонт подъездов	шт.	2,00	353624,00	Частичный ремонт мягкой кровли над кв.103	м2	110,00	52589,00	сентябрь
	после 01.07.17	2,80	4766,30	80073,84	Замена разводки отопления под.1	пм	189,00	415204,00	Замена стояка отопления кв.27,33	пм	10,35	12596,00	сентябрь
Остаток средств за 2016 г.				68351,90	Изоляция нижней разводки отопления под.1,2	пм	378,00	97977,00	Ремонт мягкой кровли подъезда №2	м2	250	89601,00	ноябрь
Доход от неж.пом. за 2017 г.				299	Замена окон в подъезде	шт.	16,00	136000,00					
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-130361,89									
Сумма на 2017 г.				108184,09									
				Итого на 2017 г.			1002805,00	Итого				154786,00	
												-46601,91	
ул. 50 лет Октября, д.23	до 01.07.17	2,80	6072,80	102023,04	Замена деревянных окон и подоконников				Монтаж изделий из ПВХ подъездов №3,4	шт	8,00	72446,75	июль
протокол от 16.01.2017 г.	после 01.07.17	2,80	6072,80	102023,04					Установка оконных конструкций ПВХ	шт	8,00	73476,84	октябрь
Остаток средств за 2016 г.				121240,83									
Доход от неж.пом. за 2017 г.				48,1									
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-101067,48									
Сумма на 2017 г.				225835,59									
				Итого на 2017 г.			0,00	Итого				145923,59	
												79912,00	
ул. 50 лет Октября, д.3	до 01.07.17	2,77	2683,60	44601,43	Ремонт остмотски	м2	80,00	43600,00	Частичный ремонт мягкой кровли, примыканий с заменой свесов	м2	215,00	97292,00	май
	после 01.07.17	2,77	2683,60	44601,43	Косметический ремонт цоколя	м2	80,00	73024,00					
Остаток средств за 2016 г.				189658,09	Замена отсекающих кранов на разводке отопления	шт	4,00	6880,00					
Доход от неж.пом. за 2017 г.				1472,3	Замена отсекающих кранов на разводке ГВС, ХВС	шт	10,00	22340,00					
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-124935,27	Установка терморегулятора	шт	1,00	224264,00					
Сумма на 2017 г.				202864,93									
				Итого на 2017 г.			370108,00	Итого				97292,00	
												105572,93	
ул. 50 лет Октября, д.7/1	до 01.07.17	3,00	3498,80	62978,40	Ремонт остмотски	м2	174,00	94830,00	Смена прибора учета на системе холодного водоснабжения	шт	1,00	7784,00	март
	после 01.07.17	3,00	3498,80	62978,40	Косметический ремонт цоколя, входных групп	м2	110,05	24183,00	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.21,49.	пм	53,90	8444,00	июль
Остаток средств за 2016 г.				24172,46	Косметический ремонт подъездов	шт	4,00	265520,00	Усиление балкона кв.59	шт	1,00	24510,00	сентябрь
Доход от неж.пом. за 2017 г.				0,00	Установка пластиковых окон	шт	16,00	116800,00	Усиление балкона кв.7	шт	1,00	24510,00	сентябрь
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-45430,05	Ремонт межпанельных швов кв.49	пм	35,00	6685,00					
Сумма на 2017 г.				104699,21									
				Итого на 2017 г.			508018,00	Итого				65248,00	
												39451,21	
ул. 50 лет Октября, д.9/1	до 01.07.17	4,00	3512,00	84288,00	Ремонт остмотски заяв.№437 от 07.07.2017(аварийн.)	м2	174,00	94830,00	Замена задвижек в тепловом узле	шт	4,00	8907,00	июль
	после 01.07.17	4,00	3512,00	84288,00	Косметический ремонт цоколя, входных групп	м2	110,05	24183,00	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.12,13,29	пм	84,00	13160,00	июль
Остаток средств за 2016 г.				43989,03	Устройство подъездных козырьков	шт	4,00	5914,00					
Доход от неж.пом. за 2016 г.				0,00	Утепление торца дома	м2	210,00	279470,00					

Сумма на 2017 г.				318098,92										
									Итого на 2017 г.	447946,00	Итого		124946,00	
											Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018		193152,92	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ			
ул. Николаева, д.41	до 01.07.17	3,50	2627,30	55173,30	Ремонт отмостки	м2	171,00	93086,00	Частичный ремонт отмостки	м2	57,00	46021,00	август	
	после 01.07.17	3,50	2627,30	55173,30	Частичный косметический ремонт фасада	м2	120,00	57190,00	Косметический ремонт цоколя	м2	53,69	18358,00	сентябрь	
Остаток средств за 2016 г.				130900,79	Устройство подъездных козырьков	шт	4,00	5914,00	Частичный ремонт мягкой кровли над кв.26, устройство карнизов свесами между 1 и 2 этажами под.	м2	77,50	64844,00	сентябрь	
Доход от неж.пом. за 2017 г.				971,6	Ремонт кровли	м2	150,00	83700,00						
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-40843,50										
Сумма на 2017 г.				241211,09										
									Итого на 2017 г.	239890,00	Итого		129223,00	
											Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018		111988,09	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ			
ул. Цивильская, д.13	до 01.07.17	4,21	4281,36	108147,15	Замена выпуска системы канализации	пм	14,00	24012,00	Ремонт оконных откосов	м2	28,90	43380,00	март	
	после 01.07.17	4,21	4281,36	108147,15	Замена нижней разводки системы канализации	пм	53,00	49015,00	Замена нижней разводки системы канализации и водоотведения в техническом подвале	пм	85	61230,00	октябрь	
Остаток средств за 2016 г.				61828,14	Ремонт отмостки (заявление №126 н от 01.03.2017 г.)	м2								
Доход от неж.пом. за 2017 г.				8249,92	Установка пластиковых окон (заявление №126 н от 01.03.2017 г.)	шт								
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-40138,18										
Сумма на 2017 г.				246234,19										
									Итого на 2017 г.	73027,00	Итого		104610,00	
											Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018		141624,19	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ			
ул. Цивильская, д.17	до 01.07.17	3,50	6127,00	128667,00	Замена ВРУ	шт	1,00	14936,00	Замена стояка холодного водоснабжения кв.44,48,52, технический под	пм	13,00	18760,00	июнь	
	после 01.07.17	3,50	6127,00	128667,00	Замена разводки ХВС с отсекающими кранами	пм	95,00	143047,00						
Остаток средств за 2016 г.				22558,23	Замена отсекающих кранов на разводке ГВС	шт	30,00	59310,00						
Доход от неж.пом. за 2017 г.				618	Установка терморегулятора	шт	1,00	224264,00						
Затраты на содержание МКД за 2017 г.				-25541,50										
Сумма на 2017 г.				280306,73										
									Итого на 2017 г.	441557,00	Итого		18760,00	
											Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2017		261546,73	

Примечание:

* - При расчете использованы площади МКД по состоянию на 31.12.2016

** - В домах, где присутствует перевыполнение требуется целевой сбор.

*** - Виды и объемы работ могут корректироваться в течении года в связи с непредвиденными (аварийными) обстоятельствами и на основании письменного решения собственников.