

План работ и выполнение по текущему ремонту жилищного фонда ООО "НИДИ" по Московскому району за 2017 год

№	Адрес МКД	Тариф тек.рем.	Площ.начисл.	Собираемая сумма в год	Планируемые виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (с НДС)	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (с НДС)	Дата вып-ия
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
1	пер. Заводской, д.4	до 01.07.17 после 01.07.17	2,80 2,80	583,30 583,30	9799,44 9799,44	Работы не предусмотрены							
		Остаток средств за 2016 г.			12340,36								
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	133,40		4482,24								
		Затраты на содержание МКД			-8976,91								
		Сумма на 2017 г.			27444,57								
						Итого на 2017 г.		0,00	Итого			0,00	
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		27444,57	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			27444,57	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
2	пр. Московский, д.38/2 протокол №1 от 07.04.2017г.	до 01.07.17 после 01.07.17	5,00 5,00	5696,70 5696,70	170901,00 170901,00	Замена стояков отопления	шт	2,00	223496,00	Установка металлических дверей	шт	4,00	74000,00 январь
		Остаток средств за 2016 г.			337035,71	Замена нр хвс	пм	100,00	137550,00	Установка металлических двери	шт	1,00	16000,00 май
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	662,40		39744,00	ремонт вентиляционных каналов	шт	4	42404	Установка металлических дверей	шт	3,00	42000,00 июнь
		Затраты на содержание МКД			-46726,47	Ремонт крыльца	м2	21,00	50495,00	Установка металлических дверей	шт	3,00	42000,00 июль
		Сумма на 2017 г.			671855,24	Замена деревянных окон на пластиковые	шт	10,00	140000,00	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных	пм	321,90	45059,00 август
						Замена входных деревянных дверей (аварийный выходов)	шт	10,00	140000,00	Конструкции из ПВХ-профиля (установлены на 1 этаже подъезда)	шт	2,00	19700,00 ноябрь
						Косметический ремонт запяного выхода до второго этажа	м2		30000,00				
						Итого на 2017 г.		637180,00	Итого			238759,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			433096,24	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
3	ул. Афанасьева, д.1	до 01.07.17 после 01.07.17	7,00 7,00	3333,00 3333,00	139986,00 139986,00	Установка светильников	шт	24,00	36930,00				
		Остаток средств за 2016 г.			207832,75	Замена нижней разводки канализации	пм	240,00	224881,00				
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	19,00		1596,00	Замена стояков канализации	шт.	7,00	136374,00				
		Затраты на содержание МКД			-119290,53	Изоляция нр отопления	пм	440,00	126658,00				
		Сумма на 2017 г.			370110,22								
						Итого на 2017 г.		524843,00	Итого			0,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			370110,22	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
4	ул. Афанасьева, д.3	до 01.07.17 после 01.07.17	5,78 5,78	1883,51 1883,51	65320,13 65320,13	Замена нижней разводки ХВС	пм	150,00	194951,00	Замена нижней разводки системы канализации	пм	27,00	37455,00 март
		Остаток средств за 2016 г.			91570,49	Замена нижней разводки канализации	пм	100,00	93703,00	Частичный ремонт кирпичных дымовых отсловок	м2	2,00	3340,00 июль
		Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00	Замена стояков ХВС	шт	4,00	149180,00	Смена светильников на энергосберегающие светильники	шт	13,00	16727,00 декабрь
		Затраты на содержание МКД			-67838,00	Замена стояков канализации	шт	2,00	38964,00				
		Сумма на 2017 г.			154372,74								
						Итого на 2017 г.		476798,00	Итого			57522,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			96850,74	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
5	ул. Афанасьева, д.10	до 01.07.17 после 01.07.17	3,50 3,50	3821,79 3821,79	80257,59 80257,59	Работы не предусмотрены				Вырубка зеленых насаждений	шт	2,00	1439,00 март
		Перевыполнение за 2016 г.			-751867,07					Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных	пм	103,50	14488,00 август
		Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00								
		Затраты на содержание МКД			157976,28								
		Сумма на 2017 г.			-433375,61								
						Итого на 2017 г.		0,00	Итого			15927,00	
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-433375,61	Перевыполнение по тек. ремонту за 2017 г.			-449302,61	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
6	ул. Афанасьева, д.13 протокол от 29.07.2016 г.	до 01.07.17 после 01.07.17	7,00 7,00	7523,10 7523,10	315970,20 315970,20	Установка светильников	шт	30	46112	Ремонт лестничных маршей подъезд №3	шт	8,00	44695,00 июль
		Перевыполнение за 2016 г.			-99619,72	Ремонт кровли лифтовых помещений	м2	400,00	223200,00	Замена задвижек в тепловом узле	шт	15,00	77957,00 август
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	2854,90		239811,60	Косметический ремонт входных групп	м2	29,00	13367,00	Косметический ремонт входных групп под.№1-4	м2	34,62	18673,00 август
		Затраты на содержание МКД			-308719,64	Смена светильников под.1-4	шт					40,00	45638,00 сентябрь
		Сумма на 2017 г.			463412,64								
						Итого на 2017 г.		282679,00	Итого			186963,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			276449,64	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
7	ул. Афанасьева, д.4	до 01.07.17 после 01.07.17	3,50 3,50	2324,30 2324,30	48810,30 48810,30	Ремонт отмости	м2	134,00	73030,00	Вырубка и обрезка деревьев	шт	6,00	4332,00 март
		Остаток средств за 2016 г.			233758,81	Утепление торца	м2	210,00	279470,00				
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	216,10		9076,20								
		Затраты на содержание МКД			-75892,03								
		Сумма на 2017 г.			264563,58								
						Итого на 2017 г.		352500,00	Итого			4332,00	
									Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2018			260231,58	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
8	ул. Афанасьева, д.6/1 протокол от 7.04.2017 г.	до 01.07.17 после 01.07.17	2,77 5,00	2928,09 2928,09	40554,05 102483,15	Устройство козырьков над входами в подъезды				Устройство козырьков над входами в подъезды №1-4	шт	4,00	31846,00 апрель
		Перевыполнение за 2016 г.			-106480,92	Ремонт мягкой кровли				Смена светильников под.1-4	шт	28,00	32281,00 сентябрь
		Доход от неж.пом. за 2017 г.	382,00		18660,70	Установка энергосберегающих светильников							
		Затраты на содержание МКД			0,00								
		Сумма на 2017 г.			55216,98								
						Итого на 2017 г.		0,00	Итого			64127,00	
									Перевыполнение по тек. ремонту за 2017 г.			-8910,02	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
9	ул. Афанасьева, д.7/1	до 01.07.17 после 01.07.17	6,50 6,50	2939,10 2939,10	114624,90 114624,90	Работы не предусмотрены							
		Перевыполнение за 2016 г.			-559870,56								
		Доход от неж.пом. за 2017 г.			0,00								
		Затраты на содержание МКД			-88296,54								
		Сумма на 2017 г.			-418917,30								
						Итого на 2017 г.		0,00	Итого			0,00	

