



|  |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|--|----------------------------|------------------------------|------|---------|-------------------------------|--|----|------------|---|--------------|--|--|------------|--------|------------|----------|--------|
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 0,00    |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -6912,70                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 338850,00   | <b>Итого</b> |  |  | 20934,00   |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | -41891,48  | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b> |              |  |  | 276024,52  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 7  | ул. 50 лет Октября, д.8    | до 01.07.15                  | 2,80 | 5699,33 | 95748,74                      | Устройство подъездных козырьков                            | шт | 6,00       | 40800,00  |              |  |  | пм         | 172,30 | 26798,00   | сентябрь |        |
|  | (протокол от 25.03.2015)   | после 01.07.15               | 2,80 | 5699,33 | 95748,74                      | Установка терморегулятора                                  | шт | 2,00       | 145914,00   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  | Остаток средств за 2014 г. |                              |      |         | 226945,08                     | Ремонт отмстки   | м2 | 208,00     | 120038,00   |              |  |  |            | шт     | 6,00       | 33655,00 | ноябрь |
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 0,00    | Разные работы                 |  |    |            | 111690,57   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -6919,11                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 418442,57   | <b>Итого</b> |  |  | 60453,00   |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | -6919,11   | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b> |              |  |  | 351070,46  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 8  | ул. Гагарина, д.36         | до 01.07.15                  | 2,77 | 3762,60 | 62534,41                      | Замена водосточных труб                                    | шт | 6,00       | 67884,00  |              |  |  | пм         | 128,00 | 177211,00  | февраль  |        |
|  |                            | после 01.07.15               | 2,77 | 3762,60 | 62534,41                      | Замена нижней разводки отопления                           | пм | 100,00     | 88063,00  |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  | Остаток средств за 2014 г. |                              |      |         | 208016,77                     | Замена нижней разводки ХВС                                 | пм | 128,00     | 145402,58   |              |  |  | шт         | 6,00   | 52091,00   | сентябрь |        |
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 2415,4  | 80287,90                      | Разные работы  |    |            | 94350,00  |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -7706,65                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 395699,58   | <b>Итого</b> |  |  | 229302,00  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | 9967,26    | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b> |              |  |  | 176364,84  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 9  | ул. Гагарина, д.45         | до 01.07.15                  | 3,96 | 6642,08 | 157815,82                     | Косметический ремонт подъездов                             | шт | 3,00       | 305739,00   |              |  |  | пм         | 36,00  | 8296,00    | февраль  |        |
|  |                            | после 01.07.15               | 5,00 | 6642,08 | 199262,40                     | Ремонт межпанельных швов кв. 11, 13                        | пм | 50,00      | 8850,00   |              |  |  | м2         | 845,70 | 128447,00  | апрель   |        |
|  | Остаток средств за 2014 г. |                              |      |         | 172090,45                     | Ремонт лифта (по результатам экспертизы)                   |    |            | 182493,00   |              |  |  | м2         | 845    | 136670,00  | май      |        |
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 0,00    |                               |  |    |            |   |              |  |  | м2         | 845,00 | 128260,00  | июнь     |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -8025,84                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 497082,00   | <b>Итого</b> |  |  | 822394,00  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | 24060,83   | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>               |              |  |  | -301251,17 |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 10   | ул. Гагарина, д.47         | до 01.07.15                  | 2,80 | 4182,91 | 70272,89                      | Частичный ремонт кровли                                    | м2 | 170,00     | 125460,00   |              |  |  | шт         | 1,00   | -150060,25 |          |        |
|  |                            | после 01.07.15               | 2,80 | 4182,91 | 70272,89                      | Косметический ремонт подъездов (2-ух подъездов)            | шт | 2,00       | 137130,00   |              |  |  | шт         | 1,00   | 214664,00  | июль     |        |
|  | Остаток средств за 2014 г. |                              |      |         | 117299,13                     |  |    |            |   |              |  |  | шт         | 1,00   | 210607,00  | июль     |        |
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 0,00    |                               |  |    |            |   |              |  |  | м2         | 10,00  | 8400,00    | июль     |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -5055,07                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 262590,00   | <b>Итого</b> |  |  | 290224,75  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | -9800,16   | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>               |              |  |  | -37434,91  |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 11   | ул. Гагарина, д.51         | до 01.07.15                  | 2,80 | 3710,30 | 62333,04                      | Работы не предусмотрены                                    |    |            |   |              |  |  | м2         | 128,80 | 58645,00   | сентябрь |        |
|  |                            | после 01.07.15               | 2,80 | 3710,30 | 62333,04                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  | Перевыполнение за 2014 г.  |                              |      |         | -282085,11                    |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 910,30  | 30586,08                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                            |                              |      |         |                               |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| Сумма на 2015 г.   |                            |                              |      |         | -5585,70                      |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>Итого на 2015 г.</b>       |  |    |            | 0,00  | <b>Итого</b> |  |  | 58645,00   |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         |                               |  |    | -132418,65 | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>               |              |  |  | -191063,65 |        |            |          |        |
|  |                            |                              |      |         | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b> |  |    |            |   |              |  |  |            |        |            |          |        |
| 12   | ул. Николаева, д.4518      | до 01.07.15                  | 2,80 | 2519,10 | 42320,88                      | Частичный ремонт кровли (над углами в подъездах, кв.48,61) | м2 | 120,00     | 56400,00  |              |  |  | шт         | 20,00  | 28333,00   | ноябрь   |        |

|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|----|--|------------------------------|------|---------|------------------|---------------------------------|----|--------|------------------|---|----|--------|----------|------------------|--|
|    | (протокол от 02.04.15)   | после 01.07.15               | 2,80 | 2519,10 | 42320,88         | Установка светильников          | шт | 20,00  | 10894,00         |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -36864,21        | Разные работы                   |    |        | 1708,55          |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 635,3   | 21346,08         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3814,40         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>65309,23</b>  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>69002,55</b>  | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>28333,00</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | (долг жильцов по ст.тек.ремонт) |    |        | -3693,32         | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>36976,23</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |
| 13 | ул. Николаева, д.47  | до 01.07.15                  | 2,80 | 2501,50 | 42025,20         | Устройство подъездных козырьков | шт | 4,00   | 27200,00         | Замена стояка отопления кв.33.37.41,45  | пм | 14,20  | 15280,00 | ноябрь           |  |
|    |  | после 01.07.15               | 2,80 | 2501,50 | 42025,20         | Ремонт отмостки                 | м2 | 70,00  | 40544,50         |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 7314,89          | Разные работы                   |    |        | 47241,59         |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 703,00  | 23620,80         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3873,64         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>111112,45</b> |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>114986,09</b> | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>15280,00</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | (долг жильцов по ст.тек.ремонт) |    |        | -3873,64         | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>95832,45</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |
| 14 | ул. Николаева, д.47/1  | до 01.07.15                  | 3,00 | 2870,20 | 51663,60         | Ремонт межпанельных швов        | пм | 55,00  | 9735,00          | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.11                                     | пм | 44,20  | 7321,00  | июнь             |  |
|    | (протокол от 22.04.15)   | после 01.07.15               | 3,00 | 2870,20 | 51663,60         | Косметический ремонт подъездов  | шт | 3,00   | 18194,40         | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.9,49                                   | пм | 74,50  | 11587,00 | сентябрь         |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 91438,55         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3467,53         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>191298,22</b> |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>191679,00</b> | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>18908,00</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        | -380,78          | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>172390,22</b> |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |
| 15 | ул. Николаева, д.47/2  | до 01.07.15                  | 3,00 | 2846,67 | 51240,06         | Ремонт межпанельных швов        | пм | 180,00 | 31860,00         | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.3,4,5,6,8,9,16,19,20,41,46,49,52,53,57 | пм | 497,70 | 82415,00 | июнь             |  |
|    | (протокол от 09.04.15)   | после 01.07.15               | 3,50 | 2846,67 | 59780,07         | Ремонт отмостки                 | м2 | 141,00 | 81423,00         | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.32,24                                  | пм | 66,40  | 10305,00 | сентябрь         |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 2243,73          |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | (отмостка необязательно)   | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3441,26         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>109822,60</b> |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>113283,00</b> | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>92720,00</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        | -3460,40         | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>17102,60</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |
| 16 | ул. Николаева, д.47/3  | до 01.07.15                  | 2,80 | 2860,00 | 48048,00         | Ремонт мягкой кровли            | м2 | 100,00 | 73800,00         |   |    |        |          |                  |  |
|    | (протокол от 19.05.2015)   | после 01.07.15               | 2,80 | 2860,00 | 48048,00         | Разные работы                   |    |        | 3922,00          |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -18373,11        |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3457,01         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>74265,88</b>  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>77722,00</b>  | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>0,00</b>      |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        | -3456,12         | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>74265,88</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |
| 17 | ул. Николаева, д.49  | до 01.07.15                  | 2,80 | 2857,00 | 47997,60         | Ремонт межпанельных швов кв.7   | пм | 15,00  | 2655,00          | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.7,48                                   | пм | 67,50  | 11178,00 | июнь             |  |
|    |  | после 01.07.15               | 2,80 | 2857,00 | 47997,60         | Разные работы                   |    |        | 24593,20         |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -68747,00        |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         | -3453,15         |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  | <b>Сумма на 2015 г.</b>      |      |         | <b>23795,05</b>  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  |   |    |        |          |                  |  |
|    |  |                              |      |         |                  | <b>Итого на 2015 г.</b>         |    |        | <b>27248,20</b>  | <b>Итого</b>  |    |        |          | <b>11178,00</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        | -3453,15         | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>   |    |        |          | <b>12617,05</b>  |  |
|    |  |                              |      |         |                  |                                 |    |        |                  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |          |                  |  |

|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|----|--|------------------------------|------|---------|------------|--|----|--------|-----------|---|----|--------|-----------|----------|--|--|
| 18 | ул. Николаева, д.51  | до 01.07.15                  | 3,00 | 2856,50 | 51417,00   | Ремонт отмостки                                    | м2 | 119,00 | 68544,00  |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 3,00 | 2856,50 | 51417,00   | Разные работы                                      |    |        | 45746,00  |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 11456,00   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -3453,02   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | 110836,98  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 114290,00 | Итого   |    |        | 0,00      |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | -3453,02  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016                          |    |        | 110836,98 |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |           |          |  |  |
| 19 | ул. П.Лумумбы, д.10  | до 01.07.15                  | 4,00 | 8497,60 | 203942,40  | Замена НР отопления 1 блок                         | пм | 100,00 | 121827,00 | Ремонт ливневой канализации на кровле   | м2 | 12,00  | 8139,00   | март     |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 4,00 | 8497,60 | 203942,40  | Замена НР ХВС (частично стоячные)                  | пм | 300,00 | 239599,00 | Ремонт мягкой кровли над машинном отделением                                    | м2 | 102,50 | 50832,00  | июль     |  |  |
|    |  | доход правайдер              |      |         | 232626,22  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -61556,22  | Разные работы                                      |    |        | 54516,98  | Замена нижней разводки системы отопления под.1                                  | пм | 106,95 | 210206,00 | октябрь  |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 1450,3  | 69614,40   |  |    |        |           | Замена циркуляционного насоса на системе холодного водоснабжения                | шт | 1,00   | 47475,00  | ноябрь   |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -12107,80  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | 636461,40  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 415942,98 | Итого   |    |        | 316652,00 |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 220518,42 | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016                          |    |        | 319809,40 |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | Разработка проектно-сметной документации на кап.ремонт шиферной кровли          | шт | 1,00   | 35000,00  | июнь     |  |  |
| 20 | ул. П.Лумумбы, д.14  | до 01.07.15                  | 3,50 | 4479,50 | 94069,50   | Устройство подъездных козырьков                    | шт | 6,00   | 40800,00  |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 3,50 | 4479,50 | 94069,50   | Разные работы                                      |    |        | 12297,03  |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -147835,17 |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 304,6   | 12793,20   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -5779,38   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | 47317,65   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 53097,03  | Итого   |    |        | 35000,00  |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | -5779,38  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016                          |    |        | 12317,65  |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |           |          |  |  |
| 21 | ул. П.Лумумбы, д.14\1  | до 01.07.15                  | 2,64 | 2877,70 | 45582,77   | Работы не предусмотрены                            |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 2,64 | 2877,70 | 45582,77   |  |    |        |           | Выбрубка и обрезка деревьев   | шт | 10,00  | 17921,00  | июль     |  |  |
|    |  | Перевыполнение за 2014 г.    |      |         | -120832,58 |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2015 г. |      | 0,00    |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -3478,53   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | -33145,57  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 0,00      | Итого   |    |        | 17921,00  |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | -33145,57 | Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.  |    |        | -51066,57 |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |           |          |  |  |
| 22 | ул. П.Лумумбы, д.14\2<br>(протокол от 14.03.15)                  | до 01.07.15                  | 3,50 | 2839,40 | 59627,40   | Устройство подъездных козырьков                    | шт | 3,00   | 20400,00  | Устройство отмостки   | м2 | 125,58 | 96421,00  | июнь     |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 3,50 | 2839,40 | 59627,40   | Ремонт отмостки                                    | м2 | 164,00 | 94464,00  | Косметический ремонт 1-го подъезда  | м2 | 357,00 | 51523,00  | июль     |  |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 225221,42  | Косметический ремонт подъездов                     | шт | 3,00   | 181944,00 | Косметический ремонт 2-го подъезда  | м2 | 357,00 | 52081,00  | июль     |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2014 г. |      |         | 0,00       | Разные работы                                      |    |        | 47668,22  | Косметический ремонт 3-го подъезда  | м2 | 357,00 | 54373,00  | июль     |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -3433,32   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | 341042,90  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 344476,22 | Итого   |    |        | 254398,00 |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | -3433,32  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016                          |    |        | 86644,90  |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>   |    |        |           |          |  |  |
| 23 | ул. Ярмарочная, д.11\1   | до 01.07.15                  | 3,15 | 7784,20 | 147121,38  | Частичная замена труб на нижней разводке отопления | пм | 150,00 | 281876,00 | Установка энергосберегающих светильников  | шт | 36,00  | 39472,00  | март     |  |  |
|    |  | после 01.07.15               | 3,15 | 7784,20 | 147121,38  | Частичный ремонт отмостки                          | м2 | 50,00  | 28800,00  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.34 | пм | 52,5   | 8694,00   | июнь     |  |  |
|    |  | Остаток средств за 2014 г.   |      |         | 71283,00   | Частичный ремонт кровли                            | м2 | 75,00  | 55350,00  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.71 | пм | 21,00  | 3267,00   | сентябрь |  |  |
|    |  | Доход от неж.пом. за 2014 г. |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         | -9409,89   |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  | Сумма на 2015 г.             |      |         | 356115,87  |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        |           |   |    |        |           |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | 366026,00 | Итого   |    |        | 51433,00  |          |  |  |
|    |  |                              |      |         |            |  |    |        | -9910,13  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016                          |    |        | 304682,87 |          |  |  |

|    |                    |  |      |         |           |  |    | ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ   |           |  |    |  |           |          |
|----|--------------------|--|------|---------|-----------|--|----|--|-----------|--|----|--|-----------|----------|
| 24 | ул. И.Франко, д.7  | до 01.07.15  | 0,00 | 1,00    | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | после 01.07.15   | 0,00 | 1,00    | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Перевыполнение за 2014 г.  |      |         | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2014 г.                                     |      |         | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           | (долг жильцов по ст.тек.ремонт)  |    |  |           | <b>Итого</b>   |    | 0,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    |  |           | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>  |    | 0,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |
|    | ул. И.Франко, д.10 | до 01.07.15  | 2,10 | 2287,00 | 28816,20  | Частичное утепление фасада верхней части   | м2 | 131,00   | 143550,00 | Частичный ремонт мягкой кровли над кв.19,9   | м2 | 92,00  | 29375,00  | июнь     |
|    |                    | после 01.07.15   | 2,10 | 2287,00 | 28816,20  | Разные работы  |    |  | 8500,00   |  |    |  |           |          |
|    |                    | Остаток средств за 2014 г.                                       |      |         | 40841,64  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |      | 1431,6  | 36076,32  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |      |         | -4514,16  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 130036,20 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           | <b>Итого</b>   |    | 29375,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | -22013,80  |           | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>  |    | 100661,20  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>План работ по текущему ремонту жилищного фонда ООО "НИДИ" по Калининскому району за 2015 года</b> |           |  |    |  |           |          |
| 25 | пр. Мира, д.26     | до 01.07.15  | 3,50 | 3377,26 | 70922,46  | Замена запорной арматуры с заменой водомерного узла с пов.насосом на системе ХВС |    |  | 192834,08 | Замена нижней разводки системы холодного водоснабжения с заменой водомерного узла, установка циркуляционного насоса, пожарного | пм | 118,00   | 325221,00 | апрель   |
|    |                    | после 01.07.15   | 3,50 | 3377,26 | 70922,46  |  |    |  |           |  |    | Частичный косметический ремонт фасада, входных групп | м2        | 50       |
|    |                    | Перевыполнение за 2014 г.  |      |         | -30629,37 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |      | 1272,98 | 53465,16  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |      |         | -5761,85  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 158918,86 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           | <b>Итого</b>   |    | 375203,00  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | -33915,22  |           | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>  |    | -216284,14   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |
| 26 | пр. Мира, д.28     | до 01.07.15  | 3,50 | 2626,70 | 55160,70  | Устройство подъездных козырьков  | шт | 4,00   | 27200,00  | Ремонт вентиляционных оголовков и дефлекторов на кровле  | шт | 12,00  | 89622,00  | июль     |
|    |                    | после 01.07.15   | 3,50 | 2626,70 | 55160,70  | Частичная замена разводки отопления со стоячными арматурами                      | шт | 48,00  | 92736,00  |  |    |  |           |          |
|    |                    | Остаток средств за 2014 г.                                       |      |         | 46265,55  | Разные работы  |    |  | 97853,19  |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |      | 1457,2  | 61202,40  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |      |         | -4937,31  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 212852,04 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           | <b>Итого</b>   |    | 89622,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | -4937,15   |           | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>  |    | 123230,04  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |
| 27 | пр. Мира, д.30     | до 01.07.15  | 2,80 | 2578,10 | 43312,08  | Частичный ремонт кровли  | м2 | 85,00  | 62909,00  |  |    |  |           |          |
|    |                    | после 01.07.15   | 2,80 | 2578,10 | 43312,08  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Перевыполнение за 2014 г.  |      |         | -23714,78 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |      |         | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |      |         | -3117,29  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 59792,09  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           | <b>Итого</b>   |    | 0,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           | (долг жильцов по ст.тек.ремонт)  |    | -3116,91   |           | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>  |    | 59792,09   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |
| 28 | пр. Мира, д.32     | до 01.07.15  | 3,41 | 2576,20 | 52709,05  | Частичный ремонт кровли  | м2 | 150,00   | 110700,00 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.3,4,7,57  | пм | 140,10   | 21788,00  | сентябрь |
|    |                    | после 01.07.15   | 3,41 | 2576,20 | 52709,05  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Остаток средств за 2014 г.                                       |      |         | 30901,80  | Разные работы  |    |  | 5219,90   |  |    |  |           |          |
|    |                    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |      |         | 0,00      |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |      |         | -3116,21  |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    | Сумма на 2015 г.   |      |         | 133203,69 |  |    |  |           |  |    |  |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>Итого на 2015 г.</b>  |           | <b>Итого</b>   |    | 53806,00   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | -3116,21   |           | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b>  |    | 79397,69   |           |          |
|    |                    |  |      |         |           |  |    | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>  |           |  |    |  |           |          |

|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
|--|--------------------------|----------------|------|---------|---------------------------------|---|----|---|--|--|---|-------------------|----------|----------|
| 29   | пр. Мира, д.34           | до 01.07.15    | 2,80 | 2585,40 | 43434,72                        | Работы не предусмотрены                             |    |   | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.1         | пм   | 41,40   | 6855,00           | июнь     |          |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,80 | 2585,40 | 43434,72                        |   |    |   | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.4,8,11,23 | пм   | 107,5   | 16718,00          | сентябрь |          |
| Перевыполнение за 2014 г.  |                          |                |      |         | -249050,16                      |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Доход от неж.пом. за 2014 г.                                     |                          |                |      |         | 0,00                            |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -3128,05                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>-165308,77</b>               |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>0,00</b>                     | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>23573,00</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         | (долг жильцов по ст.тек.ремонт) |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b> | <b>-188881,77</b> |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                   |                   |          |          |
| 30   | пр. Мира, д.38           | до 01.07.15    | 2,80 | 3853,17 | 64733,26                        | Утепление торцевой стены                            |    | 242988,00   | Установка балансировочного клапана   | шт   | 1,00  | 37831,00          | февраль  |          |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,80 | 3853,17 | 64733,26                        |   |    |   | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.63        | пм   | 32  | 4967,00           | сентябрь |          |
| Остаток средств за 2014 г.                                       |                          |                |      |         | 61478,44                        | Установка ручного клапана                           |    | шт  | 1,00   | 37831,00   |   |                   |          |          |
| Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                          |                |      |         | 0,00                            |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -4657,07                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>186287,88</b>                |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>280819,00</b>                | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>137603,00</b>  |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 | -94531,12   |    | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b> |  |  |   | <b>48684,88</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                   |                   |          |          |
| 31   | пр. Мира, д.42           | до 01.07.15    | 2,80 | 2308,24 | 38778,43                        | Разные работы                                       |    | 37029,50  | Частичный косметический ремонт фасада, цоколя  | м2   | 258,16  | 43295,00          | июнь     |          |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,80 | 2308,24 | 38778,43                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Перевыполнение за 2014 г.  |                          |                |      |         | -40527,35                       |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                          |                |      |         | 0,00                            |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -2790,70                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>34238,81</b>                 |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>37029,50</b>                 | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>43295,00</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>               |  |  |   | <b>-9056,19</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                   |                   |          |          |
| 32   | пр. Мира, д.44           | до 01.07.15    | 2,80 | 1983,51 | 33322,97                        | Работы не предусмотрены                             |    |   | Установка поэтажных приборов учета электроэнергии на общие кухни                       | шт   | 5,00  | 32564,00          | март     |          |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,80 | 1983,51 | 33322,97                        |   |    |   | Косметический ремонт цоколя и фасада   | м2   | 45,7  | 74520,00          | июль     |          |
| Перевыполнение за 2014 г.  |                          |                |      |         | -73267,80                       |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                          |                |      |         | 0,00                            |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -2378,93                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>-9000,79</b>                 |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>0,00</b>                     | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>107084,00</b>  |          |          |
|  |                          |                |      |         | (долг жильцов по ст.тек.ремонт) |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    | <b>Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.</b>               |  |  |   | <b>-116084,79</b> |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                   |                   |          |          |
| 33   | ул. 50 лет Октября, д.1  | до 01.07.15    | 2,64 | 8358,50 | 132398,64                       | Частичная замена стоячных арматур на ХВС (разводка) | шт | 45,00   | 65745,00   | Замена труб на системе канализации в техническом подвале под 5.6                         | пм  | 22,50             | 15135,00 | апрель   |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,64 | 8358,50 | 132398,64                       | Частичная замена стоячных арматур на ГВС (разводка) | шт | 45,00   | 65745,00   | Косметический ремонт цоколя, фасада, входных групп                                       | м2  | 229               | 44842,00 | август   |
| Перевыполнение за 2014 г.  |                          |                |      |         | -193550,23                      |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                          |                |      |         | 2558,3                          | 81046,94  |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -13209,70                       |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>139084,29</b>                |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>158273,60</b>                | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>59977,00</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         | (долг жильцов по ст.тек.ремонт) |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 | -19189,31   |    | <b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016</b> |  |  |   | <b>79107,29</b>   |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  | <b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                   |                   |          |          |
| 34   | ул. 50 лет Октября, д.11 | до 01.07.15    | 2,80 | 5108,47 | 85822,30                        | Ремонт межпанельных швов кв.97, 10                  | пм | 50,00   | 8850,00  | Косметический ремонт 6-го подъезда   | м2  | 237,00            | 61591,00 | январь   |
|  |                          | после 01.07.15 | 2,80 | 5108,47 | 85822,30                        | Ремонт отмошки                                      | м2 | 239,00  | 137399,00  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.10,77,69,97 | пм  | 102,4             | 15926,00 | сентябрь |
| Остаток средств за 2014 г.                                       |                          |                |      |         | 31561,49                        | Косметический ремонт 6-го подъезда                  |    | м2  | 237,00   | 61591,00   | м2  | 237,00            | 74912,00 | октябрь  |
| Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                          |                |      |         | 0,00                            |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                          |                |      |         | -6176,54                        |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Сумма на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>197029,54</b>                |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |
| <b>Итого на 2015 г.</b>  |                          |                |      |         | <b>207840,00</b>                | <b>Итого</b>  |    |   |  |  |   | <b>300698,00</b>  |          |          |
|  |                          |                |      |         |                                 |   |    |   |  |  |   |                   |          |          |



|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|----|--|----------------|-------|---------|------------|---|----|--------|-----------|---|--|--------|-----------|----------|--|-----------|------------|
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           | -4245,39  | Перевыполнение по тек.ремонту за 2015г.                |        |           |          |  | -74804,69 |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 41 | ул. Гагарина, д.24/1   | до 01.07.15    | 3,00  | 3494,80 | 62906,40   | Работы не предусмотрены   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  | после 01.07.15 | 3,00  | 3494,80 | 62906,40   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Перевыполнение за 2014 г.  |                |       |         | -484972,16 |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                |       | 181,2   | 6523,20    |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сумма на 2015 г.   |                |       |         | -4443,44   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         | -357079,60 |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            | Итого на 2015 г.  |    |        |           | 0,00  | Итого  |        |           |          |  |           | 0,00       |
|    |  |                |       |         |            | (долг жильцов по ст.тек.ремонт)   |    |        |           |   | Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.               |        |           |          |  |           | -357079,60 |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 42 | ул. Гагарина, д.26   | до 01.07.15    | 2,80  | 5302,10 | 89075,28   | Замена разводки отопления со стоячными арматурами с 1 до 4 под.           | шт | 110,00 | 212520,00 | Замена выпуска канализации до тех.подвала под. №3   | пм   | 14,00  | 17806,50  | июль     |  |           |            |
|    |  | после 01.07.15 | 2,80  | 5302,10 | 89075,28   | Разные работы   |    |        | 8112,80   | Усиление балочной плиты кв.6  | шт   | 1      | 23301,00  | июль     |  |           |            |
|    | Перевыполнение за 2014 г.  |                |       |         | -36981,74  |   |    |        |           | Замена нижней разводки на системе канализации в тех.подвале подъезда №1,2,3,4   | пм   | 63,00  | 67355,00  | ноябрь   |  |           |            |
|    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                |       | 2662,0  | 89443,20   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сумма на 2015 г.   |                |       |         | -9628,23   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         | 220983,79  |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            | Итого на 2015 г.  |    |        |           | 220632,80   | Итого  |        |           |          |  |           | 108462,50  |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           | 350,99  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016 |        |           |          |  |           | 112521,29  |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 43 | ул. Гагарина, д.28   | до 01.07.15    | 3,50  | 6382,95 | 134041,95  | Частичный ремонт кровли   | м2 | 200,00 | 147600,00 | Замена выпуска канализации с заменой стояков канализации в тех.подвале под.4  | шт   | 1,00   | 33476,00  | январь   |  |           |            |
|    |  | после 01.07.15 | 3,50  | 6382,95 | 134041,95  | Ремонт межпанельных швов кв.42  | пм | 25,00  | 4425,00   | Замена выпуска канализации с заменой стояков канализации в тех.подвале под. №3  | пм   | 40,3   | 41603,50  | июль     |  |           |            |
|    | Остаток средств за 2014 г.                                       |                |       |         | 112138,12  | Косметический ремонт п.1,6,7  | шт | 3,00   | 181944,00 | Замена запорных арматур на нижней разводке отопления с частичной заменой аварийных труб   | шт   | 282,00 | 439505,00 | сентябрь |  |           |            |
|    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                |       | 0,00    |            | Замена выпуска канализации с заменой стояков канализации в тех. подвале № | шт | 1,00   | 33476,00  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.42,138   | пм   | 70,40  | 10950,00  | сентябрь |  |           |            |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сумма на 2015 г.   |                |       |         | -7715,78   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         | 372506,24  | Разные работы   |    |        | 12777,00  | Косметический ремонт подъезда №6  | м2   | 234,00 | 69220,00  | декабрь  |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            | Итого на 2015 г.  |    |        |           | 380222,00   | Итого  |        |           |          |  |           | 674937,50  |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           | -7715,78  | Перевыполнение по тек.ремонту за 2015 г.               |        |           |          |  |           | -302431,26 |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 44 | ул. Гагарина, д.30   | до 01.07.15    | 2,80  | 6380,60 | 107194,08  | Ремонт кровли   | м2 | 800,00 | 590400,00 | Замена запорной арматуры на системе отопления в тех.подвале   | шт   | 9,00   | 51387,00  | август   |  |           |            |
|    |  | после 01.07.15 | 2,80  | 6380,60 | 107194,08  | Установка терморегуляторов  | шт | 2,00   | 364472,00 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.4,114  | пм   | 74,3   | 11532,00  | сентябрь |  |           |            |
|    | Остаток средств за 2014 г.                                       |                |       |         | 205294,04  |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                |       |         | 0,00       |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сумма на 2015 г.   |                |       |         | -7712,69   |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         | 411969,51  |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            | Итого на 2015 г.  |    |        |           | 954872,00   | Итого  |        |           |          |  |           | 62919,00   |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016 |        |           |          |  |           | 349050,51  |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 45 | ул. Николаева, д.18  | до 01.07.15    | 10,00 | 5744,70 | 402129,00  | Замена разводки ГВС со стоячными арматурами                               | шт | 18,00  | 26298,00  | Замена труб на нижней разводке канализации в тех. подвале под.1,2   | пм   | 104,70 | 65718,00  | январь   |  |           |            |
|    |  | после 01.08.15 | 3,50  | 5744,70 | 100532,25  | Замена разводки ХВС со стоячными арматурами                               | шт | 18,00  | 26298,00  | Замена нижней разводки отопления, запорной арматуры на стояках подъезд 2  | пм   | 112    | 186058,00 | июнь     |  |           |            |
|    | Остаток средств за 2014 г.                                       |                |       |         | 76170,29   | Замена канализации в тех. подвале   | пм | 200,00 | 178101,00 | Замена нижней разводки отопления, запорной арматуры на стояках подъезд 3  | пм   | 134,50 | 216218,00 | август   |  |           |            |
|    | Доход от неж.пом. за 2015 г.                                     |                |       | 106,9   | 9353,75    | Замена нижней разводки отопления  | пм | 200,00 | 463865,00 |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сверхнормативные расходы на вывоз ТБО с 01.11.2015 по 31.12.15г. |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    | Сумма на 2015 г.   |                |       |         | -7074,58   | Замена ввода отопления  | шт | 1,00   | 21467,00  |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         | 581110,71  | Разные работы   |    |        | 59321,27  |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   |  |        |           |          |  |           |            |
|    |  |                |       |         |            | Итого на 2015 г.  |    |        |           | 775350,27   | Итого  |        |           |          |  |           | 467994,00  |
|    |  |                |       |         |            | (долг жильцов по ст.тек.ремонт)   |    |        |           | -194239,56  | Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2016 |        |           |          |  |           | 113116,71  |
|    |  |                |       |         |            |   |    |        |           |   | Выполненные виды работ                                 |        |           |          |  |           |            |
| 46 | ул. Николаева, д.22  | до 01.07.15    | 2,80  | 6374,88 | 107097,98  | Косметический ремонт подъездов  | шт | 5,00   | 303240,00 | Установка камер наружного видеонаблюдения на МКД со финансирование в размере 25%  | шт   | 9,00   | 81000,00  | апрель   |  |           |            |
|    |  | после 01.07.15 | 2,80  | 6374,88 | 107097,98  | Ремонт межпанельных швов  | пм | 400,00 | 70800,00  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков кв.3,4,7,8,11,12,16,19,20,121,124,125,126,129,130,131,133,137,138,140 | пм   | 480,6  | 79582,00  | июнь     |  |           |            |







