

Выполнение работ по текущему ремонту жилищного фонда ООО "НИДИ" по Калининскому району за 2012 год

№	Адрес МКД	Тариф тек.рем.	Площ. начисл.	Собираемая сумма в год	Планируемые виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (с НДС)	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (с НДС)	Дата вып-ия	
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
1	ул. 50 лет Октября, д.10	до 01.07.12	2,64	5688	90097,92	Энегетическое обследование	дом	1,00	41282,30	Устройство оград. Контейнерной площадки	шт.	1,00	7701,04	июль
		после 01.07.12	2,80		95558,40	Разные работы			5662,19	Замена водосточных труб	пм	67,20	48667,99	июль
		Перевыполнение за 2011 г.			-138711,83					Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	41282,30	июль
										Ремонт межпанельных швов (кв.76,104)	п.м.	53,20	10428,58	август
		Сумма на 2012 г.			46944,49					Ремонт наружной стены (кв.94)	м2	15,00	3011,00	сентябрь
	Раскрыть позицию									Замена водосточных труб - 90м и желобов-52м	пм	90/52	84511,49	октябрь
										Замена желобов на кровле	п.м.	40,00	15442,94	ноябрь
										Частичный ремонт мягкой кровли (кв.37)	м2	40,00	8466,21	ноябрь
						Итого на 2012 г.		46944,49	Итого			219511,55		
								0,00	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-172567,06		
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
2	ул. 50 лет Октября, д.12	до 01.07.12	2,64	3724,9	59002,42	Энегетическое обследование	дом	1,00	23069,00	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март
		после 01.07.12	2,80		62578,32	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	23069,00	июль
		Перевыполнение за 2011 г.			-231119,99	Замена труб на разводке ГВС	пм.	90,00	95200,00	Ремонт мягкой кровли (кв.81)	м2	33,00	10191,31	сентябрь
										Восстановление кирп.кладки под балконом 1-ого этажа	м3	0,38	3869,67	сентябрь
		Сумма на 2012 г.			-109539,25					Комплексное обследование строительных конструкций жилого д	дом	1,00	136467,00	сентябрь
										Ремонт и покраска части фасада	м2	8,00	6310,35	октябрь
						Итого на 2012 г.		153269,00	Итого			182975,33		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-262808,25	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-292514,58		
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
3	ул. 50 лет Октября, д.14	до 01.07.12	2,64	5710,4	90452,74	Энегетическое обследование	дом	1,00	50394,26	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	январь
		после 01.07.12	2,80		95934,72	Установка прибора учета ХВС	приб.	1,00	35000,00	Замена водосточных труб	п.м.	110,40	60832,59	май
		Остаток средств.за 2011 г.			59856,48	Электромонтажные работы п.1-4			260000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	50394,26	июль
										Замена эл.пров.от ВРУ до кварт.эл.счетчиков (п.1-4)	п.м.	900,00	303998,70	октябрь
		Сумма на 2012 г.			246243,94									
						Итого на 2012 г.		345394,26	Итого			418293,55		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-99150,32	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-172049,61		
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
4	ул. 50 лет Октября, д.16	до 01.07.12	2,64	2497,9	39566,74	Энегетическое обследование	дом	1,00	34234,16	Изоляция труб верх.разв.сист. отопления	п.м.	500,00	68354,45	январь
		после 01.07.12	2,80		41964,72	Изоляция труб на верх.разв.отопл.	пм	500	68354,45	Ремонт шиферной кровли	м2	36,60	43060,36	сентябрь
		Перевыполнение за 2011 г.			-34686,36					Ремонт ступеней (п.3)	под.	1,00	5805,72	сентябрь
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	34234,16	декабрь
		Сумма на 2012 г.			46845,10									
						Итого на 2012 г.		102588,61	Итого			151454,69		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-55743,51	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-104609,59		
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
5	ул. 50 лет Октября, д.4	до 01.07.12	2,64	5713,7	90505,01	Энегетическое обследование	дом	1,00	41512,40	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	январь
		после 01.07.12	2,80		95990,16	Устройство подъездных козырьков	шт.	6,00	38000,00	Ремонт межпанельных швов	п.м.	39,00	7478,20	июнь
		Остаток средств.за 2011 г.			12606,79	Ремонт межпанельных швов	м	200,00	35500,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	41512,40	июнь
						Ремонт мягкой кровли	м2	150	49089,56	Ремонт межпанельных швов (кв. 4, 48, 26, 59)	п.м.	140,10	27463,23	август
		Сумма на 2012 г.			199101,96	Установка прибора учета ХВС	приб.	1,00	35000,00	Частичный ремонт мягкой кровли (п.1,2,6 кв.17,40,118,119)	м2	702,10	174874,09	октябрь
	Раскрыть позицию									Ремонт межпанельных швов (кв. 21,25,26,116,117)	пм	146,00	28679,77	октябрь
										Частичный ремонт мягкой кровли (кв.19)	м2	25,00	5116,57	ноябрь
						Итого на 2012 г.		199101,96	Итого			288192,26		
								0,00	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-89090,30		
ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ														
6	ул. 50 лет Октября, д.6	до 01.07.12	2,64	5718,3	90577,87	Энегетическое обследование	дом	1,00	41512,40	Ремонт межпанельных швов	п.м.	33,50	6423,58	июнь

													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
18	ул. Николаева, д.51	до 01.07.12	2,64	2855,6	45232,70	Замена ввода отопл.и теплового узла	пм.	100,00	196977,91	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	январь	
		после 01.07.12	2,80		47974,08	Установка прибора учета ХВС	приб.	1,00	35000,00	Ус-во водомерного узла с приб.учета	узел	1,00	21692,77	май	
	Остаток средств.за 2011 г.				192527,73	Устройство подъездных козырьков	шт.	3,00	25000,00	Ремонт оголовков вент.каналов и дымоходов			11384,93	июнь	
	Сумма на 2012 г.				285734,51	Энегетическое обследование	дом	1	28756,60	Ремонт шиферной кровли	м2	170,00	100587,03	август	
										Ремонт межпанельных швов (кв.2,25,42,44)	пм	73,00	14231,83	октябрь	
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28756,60	декабрь	
						Итого на 2012 г.			285734,51	Итого			179721,16		
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			106013,35		
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
19	ул. П.Лумумбы, д.10	до 01.07.12	2,64	8523,6	135013,82	Энегетическое обследование	дом	1,00	61212,50	Замена труб пожарного водопровода (бл.2)	пм.	89,50	166814,53	март	
		после 01.07.12	3,00		153424,80	Зам.стояков пож. гидрантов 1 и 2 блок			85000,00	Изоляци труб отопления верхней разв. (блок.2)	пм.	127,00	17992,73	май	
	Перевыполнение за 2011 г.				-31679,85	Замена ниж. разводки ХВС 1блок	пм.	120,00	60000,00	Замена н/разводки системы отопления (бл.2)	п.м.	172,89	190229,16	июнь	
						Замена ГВС на чердаке 1 блок	пм.	70	60000,00	Установка исполнит.механ.на сист.ППА	шт.	4,00	49131,66	июнь	
	Сумма на 2012 г.				256758,77					Ремонт мягкой кровли (кв.66)	м2	38,00	12771,42	сентябрь	
	Раскрыть позицию									Частичная замена разводки ХВС (блок 1)	пм.	15,00	26947,11	октябрь	
										Замена арматуры на верхн.разв.отопл. (блок 2)	шт.	39,00	74630,99	октябрь	
										Масяная покраска труб (бл.2)	м2	38,99	4425,43	ноябрь	
										Ремонт кровли балкона (кв.139)	м2	10,00	3293,27	ноябрь	
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	61212,50	декабрь	
						Итого на 2012 г.			266212,50	Итого			607448,80		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)			-9453,73	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-350690,03		
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
20	ул. П.Лумумбы, д.14	до 01.07.12	2,64	4480,1	70964,78	Энегетическое обследование	дом	1,00	41512,40	Замена стояка ХВС (кв.38,41,44,47,50)	пм.	21,50	27073,61	апрель	
		после 01.07.12	2,80		75265,68	Замена разводки ХВС	пм.	40	36080,39	Ремонт шиферной кровли и примык. К венткан.	м2	19,25	11817,50	октябрь	
	Остаток средств.за 2011 г.				39150,82	Ремонт крылец входов в подъезды, отмосток и цоколя			150000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	41512,40	декабрь	
	Сумма на 2012 г.				185381,28										
						Итого на 2012 г.			227592,79	Итого			80403,51		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)			-42211,51	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			104977,77		
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
21	ул. П.Лумумбы, д.14\1	до 01.07.12	2,64	2878,3	45592,27	Энегетическое обследование	дом	1,00	28756,60	Замена труб канал.от лежака до ст. в подв.	пм.	15,50	32333,58	февраль	
		после 01.07.12	2,64		45592,27	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	34853,30	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март	
	Остаток средств.за 2011 г.				67668,76	Замена разводки канализации	пм.	65,00	30500,00	Ремонт межпанельных швов	п.м.	37,60	7209,75	июнь	
						Замена разводки отопления	пм.	175	64743,40	Замена нижней разводки отопления	пм.	178,70	215651,32	октябрь	
	Сумма на 2012 г.				158853,30					Восстановление кровельного ограждения	м	39,30	29915,42	ноябрь	
	Раскрыть позицию									Установка общедомового прибора учета ХВС	приб.	1,00	31030,10	декабрь	
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28756,60	декабрь	
						Итого на 2012 г.			158853,30	Итого			347964,77		
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-189111,47		
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
22	ул. П.Лумумбы, д.14\2	до 01.07.12	2,64	2840,8	44998,27	Энегетическое обследование	дом	1,00	28756,60	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март	
		после 01.07.12	2,77		47214,10	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28756,60	декабрь	
	Остаток средств.за 2011 г.				64500,29	Замена разводки отопления	пм.	155,00	62113,40						
						Ремонт отмостки по периметру дома			30842,66						
	Сумма на 2012 г.				156712,66										
						Итого на 2012 г.			156712,66	Итого			31824,60		
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			124888,06		
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ		
23	ул. Ярмарочная, д.11\1	до 01.07.12	2,64	7749,6	122753,66	Энегетическое обследование	дом	1,00	40246,26	Косм.ремонт кв.после затопления кровли (кв.71)	м2	107,00	17437,21	март	
		после 01.07.12	2,80		130193,28	Восстановл.диплетч.связи лифтов	под.	4	65590,00	Ремонт мягкой кровли	м2	184,00	56991,77	май	
	Остаток средств.за 2011 г.				126776,61	Замена разводки ГВС(или ХВС)	пм.	90,00	78693,94	Диспетчеризация лифтов п.1,2,3,4	под.	4,00	77503,25	май	
						Частичный ремонт кровли и кр.балк.	кв.м.	300	140193,35	Ремонт межпанельных швов	п.м.	741,10	142104,99	июнь	
	Сумма на 2012 г.				379723,55	Ремонт межпан.швов	пм.	300	55000,00	Ремонт мягкой кровли (кв.34)	м2	30,00	11230,55	сентябрь	
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	40246,26	декабрь	
						Итого на 2012 г.			379723,55	Итого			345514,03		

									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013					34209,53	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
24	пр. Мира, д.26	до 01.07.12	2,64	3346,3	53005,39	Энегетическое обследование	дом	1,00	23601,18	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	23601,18	октябрь		
		после 01.07.12	2,80		56217,84	Ремонт кровли 2-го блока	м2	300	150000,00	Ремонт мягкой кровли (кв.74)	м2	97,50	41358,55	ноябрь		
	Перевыполнение за 2011 г.				-19766,04	Замена верхн.развод. отоп. (частичная)	м	85,00	51244,75							
	Сумма на 2012 г.				89457,19											
									224845,93	Итого			64959,73			
									-135388,74	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			24497,46			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
25	пр. Мира, д.28	до 01.07.12	2,64	2626,7	41606,93	Энегетическое обследование	дом	1,00	33895,50	Доукомплект.общедом. прибора на отопление	прибор	1,00	37421,94	октябрь		
		после 01.07.12	2,80		44128,56	Доукомплектование прибора учета тепла	шт.	1,00	35000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	33895,00	октябрь		
	Перевыполнение за 2011 г.				-146355,02											
	Сумма на 2012 г.				-60619,53											
									68895,50	Итого			71316,94			
									-129515,03	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-131936,47			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
26	пр. Мира, д.30	до 01.07.12	2,64	2579	40851,36	Энегетическое обследование	дом	1,00	28402,60	замена н/разводки ХВС и устан-ка водомерного узла	п.м.	104,00	124198,68	июнь		
		после 01.07.12	2,80		43327,20	Прочие работы			91369,53	Ремонт мягкой кровли	м2	278,60	77949,65	август		
	Остаток средств.за 2011 г.				70593,57					Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28402,60	октябрь		
	Сумма на 2012 г.				154772,13											
									119772,13	Итого			230550,93			
									35000,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-75778,80			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
27	пр. Мира, д.32	до 01.07.12	2,64	2576,8	40816,51	Энегетическое обследование	дом	1,00	28402,60	Ремонт межпанельных швов	п.м.	39,90	7650,77	июнь		
		после 01.07.12	2,80		43290,24	Ремонт кровли, устр-во козырьков над входами в подъезды			183288,45	Замена нижней разводки ХВС	п.м.	118,00	133003,56	июль		
	Остаток средств.за 2011 г.				127584,30					Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28402,60	октябрь		
										Ремонт мягкой кровли (кв.17,18,19,37)	м2	359,50	138644,76	ноябрь		
	Сумма на 2012 г.				211691,05											
									211691,05	Итого			307701,69			
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-96010,64			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
28	пр. Мира, д.34	до 01.07.12	2,64	2588,4	41000,26	Энегетическое обследование	дом	1,00	28983,16	Замена труб на нижней разводке ХВС	п.м.	80,00	115008,84	август		
		после 01.07.12	2,80		43485,12	Устройство подъездных козырьков	шт	3	30000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	28983,16	октябрь		
	Остаток средств.за 2011 г.				72553,05	Непредвиденные работы			98055,27							
	Сумма на 2012 г.				157038,43											
									157038,43	Итого			143992,00			
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			13046,43			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
29	пр. Мира, д.38	до 01.07.12	2,64	3854	61047,36	Энегетическое обследование	дом	1,00	34234,16	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март		
		после 01.07.12	2,80		64747,20	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Ремонт температурного шва	п.м.	3,00	1687,33	июнь		
	Перевыполнение за 2011 г.				-23509,05	Непредвиденные работы			33051,35	Ремонт мягкой кровли (кв.58,59)	м2	29,00	7790,32	сентябрь		
										Ремонт межпанельных швов (кв.60)	пм	30,00	5848,70	октябрь		
	Сумма на 2012 г.				102285,51					Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	34234,16	ноябрь		
										Установка общедомового прибора учета ХВС	приб.	1,00	29304,42	декабрь		
									102285,51	Итого			81932,93			
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			20352,58			
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ						
30	пр. Мира, д.42	до 01.07.12	2,64	2396,1	37954,22	Энегетическое обследование	дом	1,00	17572,56	Ремонт пола в корид.1- го эт и зам. дверей	м2	56,60	81547,58	февраль		
		после 01.07.12	2,80		40254,48	Ремонт и покраска цоколя	м2	155,00	50000,00	Косметический ремонт подъезд и 1-го эт.	м2	532,00	49895,91	февраль		
	Остаток средств.за 2011 г.				199278,97	Косметический ремонт МОП	шт.	1,00	50000,00	Ремонт и покраска цоколя, оформл.входа	м2	150,00	54425,63	июль		
						Разводка отопления	м	100	95000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	17572,56	декабрь		
	Сумма на 2012 г.				277487,67	Непредвиденные работы			64915,11							

					Итого на 2012 г.			277487,67	Итого			203441,68		
								0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			74045,99		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
31	пр. Мира, д.44	до 01.07.12	2,64	1966,1	31143,02	Энегетическое обследование	дом	1,00	17454,56	Ремонт оголовков вент.каналов		17002,34	июнь	
		после 01.07.12	2,80		33030,48	Ремонт мягкой кровли			123993,34	Ремонт мягкой кровли	м2	574,40	июль	
		Остаток средств.за 2011 г.			77274,40					Замена труб на нижней разводке отопления	п.м.	75,00	сентябрь	
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	17454,56	декабрь
					Сумма на 2012 г.									
					141447,90									
					Итого на 2012 г.			141447,90	Итого			250867,45		
								0,00	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-109419,55		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
32	ул. 50 лет Октября, д.1	до 01.07.12	2,64	8453	133895,52	Энегетическое обследование	дом	1,00	63034,42	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	63034,42	июнь
		после 01.07.12	2,64		133895,52	Доукомплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00	Ремонт мягкой кровли	м2	700,70	183384,09	июль
		Перевыполнение за 2011 г.			-312287,41					Доукомплектование общедомового прибора на отопление	прибор	1,00	29047,03	сентябрь
										Частичная замена разводки ХВС (п.8-10)	п.м.	58,00	61013,62	октябрь
					Сумма на 2012 г.					Разработка проекта на уст-ку прибора на тепло	пр.	1,00	9390,06	октябрь
					-44496,37									
					Итого на 2012 г.			98034,42	Итого			345869,22		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-142530,79	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-390365,59		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
33	ул. 50 лет Октября, д.11	до 01.07.12	2,64	5108,5	80918,64	Энегетическое обследование	дом	1,00	40897,62	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	40897,62	июль
		после 01.07.12	2,80		85822,80	Доукомплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00	Ремонт межпанельных швов (кв.78)	п.м.	24,00	4704,62	август
		Остаток средств.за 2011 г.			30852,41	Уст-ка насоса и регул на отопл.и ГВС			121696,23	Установка энергосберегающих светильников (п.1-6)	шт.	36,00	18699,78	август
										Доукомплектование общедомового прибора на отопление	прибор	1,00	31505,00	сентябрь
					Сумма на 2012 г.					Кровельные работы ремонт примыканий (кв.40,57,77)	место	6,00	16044,44	сентябрь
					197593,85					Ремонт ступеней (п.4)	под.	1,00	824,44	сентябрь
	Раскрыть позицию									Ремонт межпанельных швов (кв.56)	п.м	17,00	3297,99	октябрь
										Разработка проекта на уст-ку прибора на тепло	пр.	1,00	9390,06	октябрь
										Изоляция труб ГВС в подвале жилого дома	п.м	340,00	55179,76	декабрь
										Смена почтовых ящиков (п.1,2,3)	шт.	60,00	21319,90	декабрь
						Итого на 2012 г.		197593,85	Итого			201863,61		
								0,00	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-4269,76		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
34	ул. 50 лет Октября, д.13\1	до 01.07.12	2,64	3815,7	60440,69	Энегетическое обследование	дом	1,00	26203,08	Замена нижней разводки канализации	п.м.	100,00	58871,23	январь
		после 01.07.12	2,80		64103,76	Доукомплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март
		Перевыполнение за 2011 г.			-167029,81	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Устройство основания контейн.площадки	м2	18,00	9787,71	июнь
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	26203,08	июль
					Сумма на 2012 г.					Ремонт межпанельных швов (кв.30,34)	п.м	37,50	7350,97	август
					-42485,36					Доукомплектование общедомового прибора на отопление	прибор	1,00	42789,63	сентябрь
	Раскрыть позицию									Ремонт межпанельных швов (кв.65,69)	п.м	56,00	10917,57	октябрь
										Разработка проекта на уст-ку прибора на тепло	пр.	1,00	9390,06	октябрь
										Замена труб на разводке ХВС и установка водомера	м	13,80	38660,80	ноябрь
										Ремонт пассаж.лиф.(под.1 - 68900,58)(под.2 - 61800,8)	лифт	1,00	130701,38	декабрь
						Итого на 2012 г.		96203,08	Итого			337740,43		
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)		-138688,44	Перевыполнение по тек.ремонт за 2012 г.			-380225,79		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
35	ул. 50 лет Октября, д.15	до 01.07.12	2,64	4509,8	71435,23	Энегетическое обследование	дом	1,00	26203,08	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март
		после 01.07.12	2,80		75764,64	Замена труб на системе отопления	п.м.	150,00	165096,53	Изготовление и Установка козырьков (п.1)	шт.	2,00	7069,23	август
		Перевыполнение за 2011 г.			-56467,31	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Устройство ограждения газонов	п.м.	90,00	24377,45	август
		Возврат за 2011 г.			135567,05					Ремонт мягкой кровли	м2	193,00	83269,98	сентябрь
					Сумма на 2012 г.					Смена почтовых ящиков и остекление МОП в подъездах	под.	2,00	40979,90	сентябрь
					226299,61					Ремонт тягового каната лифта (под.2)	шт.	1,00	20787,28	октябрь
	Раскрыть позицию									Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	26203,08	декабрь
					Итого на 2012 г.			226299,61	Итого			205754,92		
								0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			20544,69		
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					

36	ул. 50 лет Октября, д.23	до 01.07.12	2,64	6025,2	95439,17	Энегетическое обследование	дом	1,00	50758,88	Ремонт силовых групп ВРУ	шт.	2,00	11074,56	декабрь
		после 01.07.12	2,80		101223,36	Электромонтажные работы	под.	8,00	239000,00	Замена эл.пр.от ВРУ до этажных щитов	м	2658,00	510901,28	декабрь
		Остаток средств.за 2011 г.			261494,51	Ремонт цоколя и крылец	под.	8	168398,16	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	50758,88	декабрь
		Сумма на 2012 г.			458157,04									
									458157,04	Итого			572734,72	
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-114577,68	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
37	ул. 50 лет Октября, д.3	до 01.07.12	2,64	2689,8	42606,43	Энегетическое обследование	дом	1,00	30939,60	Ремонт мягкой кровли	м2	119,00	48850,34	май
		после 01.07.12	2,77		44704,48	Установка деревянных окон (под.1)	шт	3,00	18000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	30939,60	июнь
		Остаток средств.за 2011 г.			29266,48	Замена электропроводки (п.1,2.)	под.	2	32637,79	Замена металич.желоба (кв.14)	пм.	10,00	3888,55	ноябрь
						Непредвиденные работы			35000,00					
		Сумма на 2012 г.			116577,39									
									116577,39	Итого			83678,49	
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			32898,90	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
38	ул. 50 лет Октября, д.7\1	до 01.07.12	2,64	3499,5	55432,08	Энегетическое обследование	дом	1,00	34013,50	Ремонт крылец входов в под.1	м2	5,00	6598,21	июнь
		после 01.07.12	2,80		58791,60	Устройство подъездных козырьков	шт.	4,00	28000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	34013,50	июль
		Остаток средств.за 2011 г.			40049,03	Изоляция труб на н/р отопл. и ГВС	пм.	105	35000,00	Ремонт межпанельных швов (кв. 37,38,66,80)	пм	94,00	18235,95	октябрь
						Замена нижней разводки канализации	пм.	81	35000,00					
		Сумма на 2012 г.			154272,71									
									154272,71	Итого			58847,66	
									0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013			95425,05	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
39	ул. 50 лет Октября, д.9\1	до 01.07.12	2,64	3512,8	55642,75	Энегетическое обследование	дом	1,00	34013,50	Изоляция ниж.разводки и стояков ГВС	пм.	200,00	30053,54	январь
		после 01.07.12	2,80		59015,04	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00	Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март
		Остаток средств.за 2011 г.			63733,99	Косметич.ремонт под и ремонт крылец	под.	4,00	109378,28	Замена стояков ХВС - 3 шт.	пм.	53,00	36834,66	апрель
										Косметический ремонт подъезда (п.1)	м2	376,00	29571,59	апрель
		Сумма на 2012 г.			178391,78					Ус-во водомерного узла с приб.учета	узел	1,00	20106,31	май
		Раскрыть позицию								Ус-ка энергосберег.светильников	шт.	24,00	18673,83	май
										Ремонт крылец входов в под.1	м2	3,80	6287,86	июнь
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	34013,50	июль
										Ремонт межпанельных швов (кв.39)	пм	24,00	4655,99	октябрь
										Косметический ремонт подъездов (под.2,3,4)	м2	802,50	107712,39	октябрь
									178391,78	Итого			26538,82	ноябрь
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-139124,71	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
40	ул. Гагарина, д.24\1	до 01.07.12	2,64	3494,7	55356,05	Энегетическое обследование	дом	1,00	22691,40	Вост.системы эл.снабжения после пожара	пм.	92,00	28610,09	январь
		после 01.07.12	2,80		58710,96	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	50549,07	Косметический ремонт коридоров 2,3,5 эт.	шт.	3,00	10273,21	январь
		Перевыполнение за 2011 г.			-40826,54					Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00	3068,00	март
										Ус-во водомерного узла с приб.учета	узел	1,00	16444,16	май
		Сумма на 2012 г.			73240,47					Замена проводов эл.снабжения от ВРУ до эл.счетч.			442063,68	май
		Раскрыть позицию								Ремонт мягкой кровли (кв.81,82,80)	м2	60,00	16502,77	июль
										Косметический ремонт тамбура кв.25,26,27	м2	35,00	5624,12	сентябрь
										Ремонт груз.пассаж.лифта №7893	лифт	1,00	88308,47	декабрь
										Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	22691,40	декабрь
									73240,47	Итого			633585,91	
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-560345,44	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
41	ул. Гагарина, д.26	до 01.07.12	2,64	5300,5	83959,92	Энегетическое обследование	дом	1,00	50226,70	Косметический ремонт под.2,4	м2	481,20	62097,42	июль
		после 01.07.12	2,80		89048,40	Косметический ремонт подъездов	под.	7,00	196000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	50226,70	сентябрь
		Перевыполнение за 2011 г.			-57898,50	Доукомплектование прибора учета тепла	прибор	1	35000,00	Доукомплект.общедом. прибора на отопление	прибор	1,00	25837,24	октябрь
										Част.ремонт кровли над кв.112 и в выходов на кровлю 1,2,3	м2	81,90	34592,18	октябрь
		Сумма на 2012 г.			115109,82									
									115109,82	Итого			172753,54	
									0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.			-560345,44	
										ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ				
									281226,70	Итого			172753,54	

									Итого на 2012 г.	140973,01	Итого				129215,15	
										0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013				11757,86	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
48	ул. Николаева, д.27\1	до 01.07.12	2,64	3811,4	60372,58	Энегетическое обследование	дом	1,00	32155,00		Доукмплект.общедом. прибора на отопление	прибор	1,00		35447,15	октябрь
		после 01.07.12	2,80		64031,52	Ремонт кровли	м2	60,00	36105,26		Изоляция труб в подвале жилого дома	пм	400,00		87700,74	октябрь
		Остаток средств.за 2011 г.			10856,16	Замена кухонных кан.стояков	м	150	32000,00		Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		32155,00	ноябрь
						Доукмплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00							
				Сумма на 2012 г.	135260,26											
											Итого на 2012 г.	135260,26	Итого			155302,89
										0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.				-20042,63	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
49	ул. Николаева, д.30	до 01.07.12	2,64	1753,3	27772,27	Энегетическое обследование	дом	1,00	17406,18		Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		17406,18	ноябрь
		после 01.07.12	2,80		29455,44	Замена верхней разводки отопления	пм.	105,00	87251,56							
		Остаток средств.за 2011 г.			82430,03	Доукмплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00							
				Сумма на 2012 г.	139657,74											
											Итого на 2012 г.	139657,74	Итого			17406,18
										0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013				122251,56	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
50	ул. Николаева, д.30\1	до 01.07.12	2,64	2028,9	32137,78	Энегетическое обследование	дом	1,00	17572,56		Косметический ремонт под.1	шт.	1,00		47531,44	январь
		после 01.07.12	2,80		34085,52	Ремонт мягкой кровли	м2	300,00	55978,89		Косметический ремонт под.2	шт.	1,00		47531,44	январь
		Остаток средств.за 2011 г.			42328,15	Доукмплектование прибора учета тепла	шт	1,00	35000,00		Косметический ремонт фايе	шт.	1,00		16908,25	январь
											Ремонт мягкой кровли	м2	298,60		40517,66	июль
				Сумма на 2012 г.	108551,45						Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		17572,56	ноябрь
											Итого на 2012 г.	108551,45	Итого			170061,35
										0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.				-61509,90	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
51	ул. Николаева, д.32	до 01.07.12	2,64	3900,9	61790,26	Энегетическое обследование	дом	1,00	18675,86		Ремонт полов коридоре 1-го этажа	м2	6,00		7799,63	февраль
		после 01.07.12	2,80		65535,12	Замена труб на нижней разв.отопления	пм	130,00	90000,00		Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		18675,86	декабрь
		Остаток средств.за 2011 г.			59167,39	Замена разводки ГВС	пм	80	77816,91							
				Сумма на 2012 г.	186492,77											
											Итого на 2012 г.	186492,77	Итого			26475,49
										0,00	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013				160017,28	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
52	ул. Николаева, д.35	до 01.07.12	2,64	5125,8	81192,67	Энегетическое обследование	дом	1,00	41520,66		Замена труб на ст.ГВС (м.пл. на стал.)	пм.	20,50		8631,79	февраль
		после 01.07.12	2,80		86113,44	Устройство козырьков	шт.	7,00	35000,00		Ремонт мягкой кровли	м2	636,00		183859,47	май
		Остаток средств.за 2011 г.			1478,56	Ремонт мягкой кровли			92264,01		Устройство подъездных козырьков под.1,2,3,4,5,6	шт.	6,00		40757,81	июнь
											Ремонт межпанельных швов	п.м.	81,60		15646,70	июнь
				Сумма на 2012 г.	168784,67						Ремонт межпанельных швов (кв.21,23,35,37,38,40)	п.м.	298,80		58572,54	август
											Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		41520,66	декабрь
											Итого на 2012 г.	168784,67	Итого			348988,97
										0,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.				-180204,30	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
53	ул. Николаева, д.37	до 01.07.12	2,64	4258	67446,72	Энегетическое обследование	дом	1,00	39611,42		Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00		3068,00	март
		после 01.07.12	2,80		71534,40	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	30000,00		Ус-во водомерного узла с приб.учета	узел	1,00		27072,12	май
		Перевыполнение за 2011 г.			-73254,59	Устройство по подъезд.козырьков	шт.	6,00	42000,00		Энергетическое обследование МКД	дом	1,00		39611,42	декабрь
				Сумма на 2012 г.	65726,53											
											Итого на 2012 г.	111611,42	Итого			69751,54
						(долг жильцов по ст.тек.ремонт)				-45884,89	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.				-4025,01	
											ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
54	ул. Николаева, д.39	до 01.07.12	2,64	4446,7	70435,73	Энегетическое обследование	дом	1,00	41176,10		Замена разводки канализации (п 1-6)	пм.	105,00		94373,12	март
		после 01.07.12	2,80		74704,56	Замена труб на разводке канализации	пм.	121,00	32351,11		Изготовление проекта на установку пробора учета ХВС	проект	1,00		3068,00	март
		Перевыполнение за 2011 г.			-71613,08	Установка прибора учета ХВС	шт.	1,00	35000,00		Ус-во водомерного узла с приб.учета	узел	1,00		27310,07	май
											Ремонт балконной плиты (кв.12)	балк.	1,00		26054,40	октябрь

		Сумма на 2012 г.		73527,21					Ремонт кровли	м2	20,00	4444,93	ноябрь	
									Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	41176,10	декабрь	
									Итого на 2012 г.			108527,21	Итого	
									(долг жильцов по ст.тек.ремонт)			-35000,00	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.	
													-122899,41	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
55	ул. Николаева, д.41	до 01.07.12	2,64	2638,8	41798,59	Энегетическое обследование	дом	1,00	33895,50	Установка энергосбер.светильников (п.1-4)	шт.	24,00	18647,80	апрель
		после 01.07.12	2,80		44331,84	Ремонт кровли	м2	250,00	51199,04	Замена стояков отопления (кв. 3,7,11,15)	пм.	125,00	93837,75	ноябрь
	Остаток средств.за 2011 г.				26964,11	Устройство по подъезд.козырьков	шт.	4,00	28000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	33895,50	декабрь
		Сумма на 2012 г.		113094,54										
									Итого на 2012 г.			113094,54	Итого	
									0,00				Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.	
													-33286,51	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
56	ул. Цивильская, д.13	до 01.07.12	2,64	4278,3	67768,27	Энегетическое обследование	дом	1,00	40783,16	Устройство циркуляции на системе ГВС	пм.	110,00	48644,53	апрель
		после 01.07.12	4,21		108069,86	Электромонтажные работы	подъезды	6,00	394172,00	Устройство ограждения контейн.площадки из профнастила	м2	12,90	6868,96	июнь
	Остаток средств.за 2011 г.				27614,18	(по предварительной смете)				Ремонт кровель входов в подвал	м2	10,17	7924,27	июль
										Замена эл.прот.от ВРУ до кварт.эл.счетчиков (п.1-6)	пм.	1000,00	343767,77	октябрь
										Ремонт силовых групп в ВРУ (п.1-6)	шт.	2,00	12558,12	октябрь
										Смена почтовых ящиков (п.1)	шт.	20,00	7106,80	декабрь
	Раскрыть позицию									Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	40783,16	декабрь
									Итого на 2012 г.			434955,16	Итого	
									(долг жильцов по ст.тек.ремонт)			-231502,85	Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.	
													-264201,30	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
57	ул. Цивильская, д.17	до 01.07.12	2,64	6123,7	96999,41	Энегетическое обследование	дом	1,00	30945,50	Устройство огражд. Контейнерной площадки	шт.	1,00	6469,25	июль
		после 01.07.12	2,80		102878,16	Замена нижней разводки ХВС	пм	105,00	110000,00	Энергетическое обследование МКД	дом	1,00	30945,50	декабрь
	Остаток средств.за 2011 г.				82672,69	Замена стояков отопления	пм	200	141604,76					
		Сумма на 2012 г.		282550,26										
									Итого на 2012 г.			282550,26	Итого	
									0,00				Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013	
													245135,51	
									ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
58	ул. Я.Купалы, д.78	до 01.07.12	2,2	53,2	702,24	Разные работы			1169,09					
		после 01.07.12	2,20		702,24									
	Перевыполнение за 2011 г.				-567,36									
		Сумма на 2012 г.		837,12										
									Итого на 2012 г.			1169,09	Итого	
									(долг жильцов по ст.тек.ремонт)			-331,97	Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013	
													837,12	
													ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ	

8563215,30

Выполнение на 2012 год**10 349 017,63**из них:
Запланированное перевыполнение
по тек.ремонту на 2012 г.**1 820 802,34****Выполнение за 2012 год****11 995 019,35**из них:
Перевыполнение по тек.ремонту за 2012 г.**5 283 571,61**

Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2013.

1 851 767,56