





					ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ									
13	ул. Николаева, д.47	до 01.07.14	2.80	2501.50	42025.20	работы не предусмотрены								
		после 01.07.14	2.80	2501.50	42025.20									
	Перевыполнение за 2013 г.				-100356.31									
	Доход от неж.пом. за 2014 г.													
	Сумма на 2014 г.				-16305.91									
	Итого на 2014 г.							0.00	Итого				0.00	
	(долг жильцов по ст.тек.ремонт)							-16305.91	Перевыполнение по тек.ремонту за 2013 г.				-16305.91	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
14	ул. Николаева, д.47/1	до 01.07.14	2.80	2870.20	48219.36	Частичный ремонт шиферной кровли (под.2)		40000.00	Ремонт межпанельных швов кв.39	пм	17.00	2681.00	июль	
		после 01.07.14	2.80	2870.20	48219.36	Ремонт плит на крыльце		29171.87	Устройство подъездных козырьков	шт	3.00	20511.00	август	
	Остаток средств за 2013 г.				8433.15	Устройство подъездных козырьков (подъезд 1,2,3)		20400.00						
	Доход от неж.пом. за 2014 г.					Герметизация межпанельных швов		15300.00						
	Сумма на 2014 г.				104871.87									
	Итого на 2014 г.							104871.87	Итого				23192.00	
	0.00								Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014				81679.87	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
15	ул. Николаева, д.47/2	до 01.07.14	3.00	2846.67	51240.06	Электромонтажные работы (замена автоматов и предохранителей)		50000.00	Замена вводных автоматических выключателей в этажных щитках	шт	52.00	35637.00	февраль	
		после 01.07.14	3.50	2846.67	59780.07	Частичный ремонт кровли		50820.00	Ремонт мягкой кровли	м2	763.40	226888.00	август	
	Остаток средств за 2013 г.				162288.61	Ус-ка терморегулятора		60902.00						
	Доход от неж.пом. за 2014 г.					Ремонт омстки		53000.00						
	Сумма на 2014 г.				273308.74	Разные работы		50046.73						
	Итого на 2014 г.							264768.73	Итого				262525.00	
	8540.01								Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014				10783.74	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
16	ул. Николаева, д.47/3	до 01.07.14	2.80	2860.00	48048.00	Уст-во подъездных козырьков	шт	3.00	20400.00	Электромонтажные работы	шт	9.00	6632.60	март
		после 01.07.14	2.80	2860.00	48048.00	Закладка окон	м2	23.52	135048.00	Ремонт межпанельных швов кв.58	пм	44.20	6969.00	июль
	Остаток средств за 2013 г.				76669.49	Ремонт швов вертикальных и горизонтальных ст	пм	100.00	15300.00	Ремонт мягкой кровли кв.37,38,57,58,60	м2	276.20	81818.00	июль
	Доход от неж.пом. за 2014 г.					Разные работы		2017.49	Ремонт межпанельных швов кв.45	пм	48.80	5323.00	сентябрь	
	Сумма на 2014 г.				172765.49				Замена нижней разводки системы холодного водоснабжения	пм	59.50	90396.00	ноябрь	
	Итого на 2014 г.							172765.49	Итого				191138.60	
	0.00								Перевыполнение по тек.ремонту за 2013 г.				-18373.11	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
17	ул. Николаева, д.49	до 01.07.14	2.80	2857.00	47997.60	Косметический ремонт подъезда 2	под.	1.00	54909.00	Косметический ремонт подъезда 2	под.	1.00	54909.00	апрель
		после 01.07.14	2.80	2857.00	47997.60	Частичная замена ввода отопления		18609.00	Замена труб на вводе отопления в техническом подвале	п.м.	93.80	82116.00	май	
	Перевыполнение за 2013 г.				-22477.20				Ремонт межпанельных швов кв.53	пм	50.30	5240.00	сентябрь	
	Доход от неж.пом. за 2014 г.													
	Сумма на 2014 г.				73518.00									
	Итого на 2014 г.							73518.00	Итого				142265.00	
	0.00								Перевыполнение по тек.ремонту за 2013 г.				-68747.00	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
18	ул. Николаева, д.51	до 01.07.14	3.00	2856.50	51417.00	Частичная замена разводки отопления (нижняя, верхняя)		38794.00	Ремонт межпанельных швов кв.16,19,8,12,18	пм	173.40	27338.00	июль	
		после 01.07.14	3.00	2856.50	51417.00									
	Перевыполнение за 2013 г.				-64040.00									
	Доход от неж.пом. за 2014 г.													
	Сумма на 2014 г.				38794.00									
	Итого на 2014 г.							38794.00	Итого				27338.00	
	0.00								Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014				11456.00	
	ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ													
19	ул. П.Лумумбы, д.10	до 01.07.14	4.00	8497.60	203942.40	Монтаж пожарной сигнализации 1 блок		294671.65	Ремонт ППА (монтаж пожарной сигнализации)	блок	2.00	420145.66	май	
		после 01.07.14	4.00	8497.60	203942.40	Монтаж пожарной сигнализации 2 блок		295726.78	Замена ввода ХВС	пм	17.00	39772.00	июль	













57	ул. Цивильская, д.13	до 01.07.14	4.21	4279.06	108089.06	Частичная замена труб на нижней разводке канализации	17532.00	Ремонт торцевого входа в подвал	вход	1.00	41804.00	апрель
		после 01.07.14	5.00	4279.06	128371.80	Устройство ограждения (б.у.трубы)	33703.04	Косметический ремонт цоколя	м2	210.00	108086.00	октябрь
		Перевыполнение за 2013 г.			-62526.29	Ремонт отмосток	58151.00					
		Доход от неж.пом. за 2014 г.		163.30	9023.96	Частичная замена запорной арматуры на системах ГВС и ХВС	14548.53					
		<b>Сумма на 2014 г.</b>			<b>182958.52</b>	Ремонт торцевого входа в подвальное помещение	50000.00					
						<b>Итого на 2014 г.</b>	<b>173934.57</b>	<b>Итого</b>			<b>149890.00</b>	
							9023.96	<b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014</b>			<b>33068.52</b>	
								<b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>				
58	ул. Цивильская, д.17	до 01.07.14	2.80	6128.00	102950.40	Частичная замена труб на разводке ГВС	80689.00	Ремонт пассажирского лифта под.1	шт	1.00	73782.56	март
		после 01.07.14	3.50	6128.00	128688.00	Частичная замена труб на разводке ХВС	90899.00	Ремонт пассажирского лифта под.2	шт	1.00	53965.06	март
		Перевыполнение за 2013 г.			-6996.21	Разные работы	27316.59	Ремонт пассажирского лифта под.3	шт	1.00	51538.96	март
		Доход от неж.пом. за 2014 г.		613.60	23194.08			Замена труб на н.р. Канализации в техн.подвале подъезд №1	пм	67.00	43162.00	апрель
		<b>Сумма на 2014 г.</b>			<b>247836.27</b>			Частичная замена труб на н.р.ХВС в техн.подвале под.№1	под.	1.00	6761.00	апрель
								Замена выпуска канализации под.№1	выпуск	1.00	6899.00	май
								Частичный ремонт мягкой кровли над кв.75	м2	22.40	6276.00	ноябрь
								Замена ввода отопления до тех.узла в техническом подвале	пм	35.50	41772.00	декабрь
						<b>Итого на 2014 г.</b>	<b>198904.59</b>	<b>Итого</b>			<b>242384.58</b>	
							48931.68	<b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014</b>			<b>5451.69</b>	
								<b>ВЫПОЛНЕННЫЕ ВИДЫ РАБОТ</b>				
59	ул. Я.Купалы, д.78	до 01.07.14	2.20	53.20	702.24							
		после 01.07.14	2.20	53.20	702.24							
		Остаток средств.за 2013 г.			2254.32							
						<b>Итого на 2014 г.</b>	<b>0.00</b>	<b>Итого</b>			<b>0.00</b>	
							3658.80	<b>Остаток денежных средств по тек. ремонту на 01.01.2014</b>			<b>3658.80</b>	

Примечание:

\* - При расчете использованы площади МКД по состоянию на 31.12.2013

\*\* - В домах, где присутствует перевыполнение требуется целевой сбор.

\*\*\* - Виды и объемы работ могут корректироваться в течении года в связи с непредвиденными (аварийными) обстоятельствами и на основании письменного решения собственников.

Директор ООО "НИДИ"

Зырянов С.А.

исп.ПТО 63-27-76